


“প্রতিবেদন ছক”


০১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।

০২। এডিপি খোক বরাদ্দ'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সরকারী সেতু/সিঁড়ি কোর্ট	প্রকল্প বাস্তবায়নের আয়ত্তি	আর্থিককার তুলিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	ডায়ারী নম্বর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	টেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/সিঁড়ি/পসি)	আমদানি, আয়কর, ভ্যাট এর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	সিঁড়িমাধ্যম/২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লাখ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়িত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়													আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম কিস্তি	০৪-০৮-১১	১,৯০৪,০০০.০০	১.১. পলিগ্রামপুর ইউনিয়নের চাঁচপুর আশুদের বাড়ী হইতে পটভিত্তিক চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করণ ২. পলিগ্রামপুর ইউনিয়নে জোতময়রাম শাহেপাড়া মসজিদে বারান্দা উইলসন করণ ৩. পলিগ্রামপুর দুগাঁপুর কলি ও দুর্গামনির সংস্কার করণ।	৪৯০,০০০.০০	৪৯০,০০০.০০	৪৯০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৪/১১/২০২১	০১-০৮-২২	০১-০৮-২২	২৪/০৮/২০২২	মায়মায় দিন Bangladesh Today	৮২৬.০০ ৫৩৮.০০	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য় কিস্তি	০২-১১-১১	১,৯০৪,০০০.০০	২.১. পলিগ্রামপুর ইউনিয়নে মেহ্লাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ২. পলিগ্রামপুর ইউনিয়নের জেটাই জলি মন্দির সংস্কার করণ ৩. মকপপুর ইউনিয়নে কেশপুয়া বোরকাঠী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘর নির্মাণ ৪. পলিগ্রামপুর ইউনিয়নে জোতময়রাম মাসের মেখারের বাড়ীর সামনে মসজিদ সংস্কার করণ।	৫৭০,০০০.০০	৫৭১,০০০.০০	৫৭১,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১১/২০২১	০১-০৮-২২	০১-০৮-২২	২৪/০৮/২০২২	ই	ই	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য় কিস্তি	২৪/০১/২০২২	১,৯০৪,০০০.০০	৩.১. কাটালা ইউনিয়নে কাটালা হইতে পাইনচড়া যাওয়ার রাস্তার ধারে ভটী পুকুরে গাইড গুয়াল নির্মাণ ২. কাটালা ইউনিয়নে কাটালা পৈশাম এতিমখানার গুম্বানা নির্মাণ ৩. কাটালা ইউনিয়নে কাটালা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার করণ।	৭২০,০০০.০০	৬৮৪,০০০.০০	৬৮৪,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১১/২০২১	০১-০৮-২২	০১-০৮-২২	২৪/০৮/২০২২	ই	ই	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ কিস্তি	১৭-০৪-২২	১,৯০৪,০০০.০০	৪.১. কাটালা ইউনিয়নে উত্তর রামাস্রপুর বাসিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার ২. কাটালা ইউনিয়নে দক্ষিণ মাদানসরপুর বেসরকারি জামে মসজিদ কাম পাঠশালা সংস্কার ৩. কাটালা ইউনিয়নে উত্তর কাটালা পটভিত্তিক জামে মসজিদ কাম পাঠশালা সংস্কার ৪. কাটালা ইউনিয়নে দক্ষিণ রামাস্রপুর চেয়ারম্যানপাড়া জামে মসজিদ কাম পাঠশালা সংস্কার ৫. কাটালা ইউনিয়নে দক্ষিণ দাউনপুর সবুজপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	৬৯০,০০০.০০	৬২৭,০০০.০০	৬২৭,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১১/২০২১	০১-০৮-২২	০১-০৮-২২	২৪/০৮/২০২২	ই	ই	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


এক ও এর পরিচালক ইসলাম
 উপজেলা প্রকৌশলী (সড়ক) ন্যাঃ
 বিরামপুর, দিনাজপুর।


পরিচালক কুমার সরকার
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 বিরামপুর, দিনাজপুর।


মোঃ ফারুক আলম
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 বিরামপুর, দিনাজপুর।

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এডিপি) বিবরণী			ব্যয়বহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বার				সর্বমোট এনটিজি কোর্ট	প্রকল্প বাস্তবায়নের আমদানি	আমদানিকার তরফিকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যসমাপ্ত তারিখ	কাজ তকন তারিখ	কাজ সমাপ্ত তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	প্রকল্প ব্যয়বহনের পদ্ধতি (টেন্ডার/বিপি পি)	জামানত, আইকন, ভাটি এর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	নিশিখার/২০০৮ অনুমোদিত সর্বমোট প্রকল্পের নিশিখা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য		
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শত টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	আমদানি (%)	চৌক (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
মোট মোট ব্যয় =	৭,৭৩০,০০০.০০			৫৭০,০০০.০০	৫৪১,৫০০.০০	৫৪১,৫০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১/২০২১	০২/০৬/২০২২	০২/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২২	ই	ই	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৬। পিতৃ ইউনিয়নের বড় যোগেশপুর কুমুদের বাড়ী হইতে কনকন হাট হইতে হাফিঞ্জের বাড়ী পর্যন্ত রেল নির্মাণ ২, পিতৃ ইউনিয়নের দুর্গা মন্দির সংস্কার ও পিতৃ ইউনিয়নের সালখরিয়া জামে মসজিদ সংস্কার ৪, পিতৃ ইউনিয়নের কামিলায়াল বাহারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করণ।	৫৬০,০০০.০০	৫৩২,০০০.০০	৫৩২,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১/২০২১	১৩/০৬/২০২২	১৩/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২২	ই	ই	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৭। খানপুর ইউনিয়নের রজনপুর কালি শহর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির সংস্কার ২, খানপুর ইউনিয়নের খানপুর মজলিস পার্শ্ব পুকুরে গাইড ওয়েল নির্মাণ ও খানপুর ইউনিয়নের খানপুর মজলিস জামে মসজিদ সংস্কার	৪২০,০০০.০০	৩৯৯,০০০.০০	৩৯৯,৯৯৮.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১/২০২১	০১/০৬/২০২২	০১/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২২	ই	ই	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৮। মোকামপুর হাই স্কুলের সামনে রাস্তা HBB করণ।	১,০০০,০০০.০০	৯৯৯,০২৪.৮২	৯৯৯,০২৪.০০	-	১০০%	১০০%	২১/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৯। রামকুমপুর হাই স্কুল হতে ক্যান্টনপুর গ্রামে ঘণ্ডিয়া রাস্তায় CC করণ।	৫৭২,৩০০.০০	৫৭২,৩০০.০০	৫৭২,৭৬০.০০	-	১০০%	১০০%	২১/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১০। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক ফান সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২১/০৬/২০২১	-	০৬/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১১। উপজেলা পরিষদে ৭ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা অনুমূল ফুটপাথ নির্মাণের খেলাসারাদেও মাঝে জালি সেট সরবরাহ করণ।	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২১/০৬/২০২১	-	০৬/০৬/২০২১	২৩/০৬/২০২১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

এক এ এম রাইসনুল ইসলাম
উপজেলা প্রকৌশলী (সেতল) ছাট
কিরামপুর, কিশোরগঞ্জ

পরিষদ কমার সরকার
উপজেলা পরিষদ
কিরামপুর, কিশোরগঞ্জ

০৭/৬/২২
০৭/৬/২২
০৭/৬/২২

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এটিপি) বিবরণী			বায়বহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এনজিও কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুমানিক	আয়োজিকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যসেবা ক্রমিক	কার্যসেবা তারিখ	কার্যসেবা তারিখ	প্রকল্পের নাম	স্টেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (ওভার/সিপিপি/পি)	জামানত, সাক্ষর, ডাটাম এর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	সিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী প্রকল্পের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	শৌক (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১২। বিরামপুর উপজেলার বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রাবে খেলার সামগ্রী সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/০৪/২০২২	-	০১-০৪-২২	২৪/৬/২০২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৩। কর্মসংস্থানের জন্য দুই পরিবারে মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২১/০৪/২০২২	-	০৪-০৪-২২	২৪/৬/২০২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৪। বিরামপুর উপজেলার বিকল্প স্থানে বিতক পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপন।	১৯০,৬০০.০০	১৯০,৬০০.০০	১৯০,৬০০.০০	-	১০০%	১০০%	২১/০৪/২০২২	-	০৪-০৪-২২	২৪/৬/২০২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৫। নিওক ইউনিয়নের শালখরিয়া মুরে বাড়ী হইতে ইলেকট্রিকের জমি পর্যন্ত খ্রেন নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১১/২০২১	-	০১-০৪-২২	২৪/০২/২০২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৬। কপন হাটের সযোগে রাস্তার কবরস্থানের পাশে পুকুরের গাইড তয়াল নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১১/২০২১	-	০১-০৪-২২	০২-০২-২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৭। ১ নং তুরুপপুর ইউনিয়নের পার গোবিন্দপুর মোমারক মাটির বাড়ী হইতে মোলালের বাড়ী পর্যন্ত খ্রেন নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১১/২০২১	-	০১-০৪-২২	২০/০২/২০২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৮। বিরামপুর উপজেলার দুই পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে পায়খানা বিস্তারিত তৈরী ও বিতক।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১১/২০২১	-	০১-০৪-২২	০২-০৪-২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৯। ৭ নং পলিহোপপুর ইউনিয়নের হরিলাসপুর জামালপুর ফাঙ্কনের সামনে খ্রেন নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৩/১১/২০২১	-	০১-০৪-২২	২৪/০২/২০২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

এক এম এম রাহমান ইসলাম
উপজেলা প্রকৌশল (সহিত) পদ।
বিরামপুর, দিনাজপুর।

পরিমল কুমার সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিরামপুর, দিনাজপুর।

মোঃ খায়রুল আলম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এজিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এজিপি কোর্ট	প্রকল্প বাস্তবায়নের আমেরি	আর্থিককার তরলিকায় প্রকল্পের অর্থব্যয়ের তারিখ	কার্যসমাপ্ত তারিখ	কার্য কাল তারিখ	কার্য সমাপ্ত তারিখ	প্রকল্পের নাম	শ্রেণী	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/নির্দিষ্ট পণি	জামানত, স্বাক্ষর, স্বাক্ষর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	নির্দিষ্ট/২০০৮ নির্দিষ্ট প্রকল্পের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য		
ক্র	ক্র	ক্র	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
			২০। ৪ নং বিত্তীয় ইউনিয়নের কৃষিক্ষেত্র গ্রামে রসজালের বাড়ী হতে হুমিদের জমি পূর্বক খেন নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২০২১/২০২১	-	২০২১/২০২১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			২১। কর্ণাঙ্কনের জন্য দুই পরিবারের মাঝে সোলাই সেশিন সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২০২১/২০২১	-	২০২১/২০২১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			২২। শিক্ষা প্রকল্পের ৩ ধর্মীয় প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যক ফান্ড সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২০২১/২০২১	-	২০২১/২০২১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			২৩। প্রকল্প জরিপ তদারকী ও আনুষ্ঠানিক ব্যয় সরবরাহ।	১০২,০০০.০০	১০২,০০০.০০	১০২,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২০২১/২০২১	২০২১/২০২১	২০২১/২০২১	২০২১/২০২১	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
সর্ব মোট টাকা			৭,৯৩৫,৫০০.০০	৭,৯৩৫,৫০০.০০	৭,৯৩৫,৫০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	জামানী	৮২৮/-	

এক এ প্রকল্পের প্রধান হিসাব
উপস্থাপনা প্রকৌশলী (অফিস নাই)
কিরানন্দু, দিনাজপুর-১

পুলিমল কুমার সরকার
উপস্থাপনা নির্বাহী অফিসার
কিরানন্দু, দিনাজপুর

মোঃ বাহারুল আলম
উপস্থাপনা পরিচালক
কিরানন্দু, দিনাজপুর

“প্রতিবেদন ছক”

- ০১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।
 ০২। এডিপি রাজস্ব উদ্ধৃত গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরের (হোল্ডিং) বিবরণী			ব্যয়বাহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সাপ্তাহিক এসডিভি কোর্স	প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্রিত	অন্যদিকের তালিকা প্রকল্পের অবস্থানের অধিবে	স্বাধীন দেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পরিচালনার নাম	টেণ্ডার	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেণ্ডার/সিপিপি/পিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাট এর টীকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
পত	এ	বছরের	মোট	প্রকল্পের	মূল্য	মূল্য	৩০	আর্থিক	তৈরি										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
		০০০০০০.০০	০০০০০০.০০	০১। ১.সকিন সাহাবজপুর এতিমখানার ঘর নির্মাণ ২.সকিন সাহাবজপুর মাদ্রাসার ওয়াল সংস্কার ও স্নোতনামী ইউনিয়নের কলচরপুর ভিলনা গ্রামে জামে মসজিদের ছাদ নির্মাণ ৪.শালবানান মাদ্রাসার সম্মেলন রাস্তার পুকুর খাড়ে গাছিত ওয়াল নির্মাণ।	৯৪০,০০০.০০	৮৯০,০০০.০০	৮৯০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
				০২। গংগাপুর হাই স্কুল ঘর সংস্কার	৪০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
				০৩। শালবানান বালিকা মাদ্রাসার ঘর সংস্কার	৪০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
				০৪। ক/বিরামপুর উপজেলা মুহূ পতিবাড়ির মাঝে হুইল চেয়ার সরবরাহ/বিরামপুর উপজেলা পুইইন পতিবাড়ির মাঝে চেউটনি বিকল্প।	৫৭৫,০০০.০০	৫৭৫,০০০.০০	৫৭৫,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
				০৫। ত নং খালপুর ইউনিয়নের রকনপুর চক্কা(আবাসন) জমিদার বাড়ির পাশে গাছিত ওয়াল নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
				০৬। ত নং খালপুর ইউনিয়নের চাকান্দহ গ্রামের আমির বাড়ী হইতে গ্রানাইটের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

এক এ এস রাজহাসুল ইসলাম
 উপজেলা প্রকৌশল (জিআই শাঃ)
 বিরামপুর, দিনাজপুর।

পুলিমুল মুন্সার সরকার
 উপজেলা নির্মাণী অফিসার
 বিরামপুর, দিনাজপুর।

এস এম মোস্তাফিজ আলম
 উপজেলা পরিষদ
 বিরামপুর, দিনাজপুর।

“প্রতিবেদন ছক”

০১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।

০২। এডিপি করোনা খোক বরাদ্দ'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সংশ্লিষ্ট এনসিআই কোর্ট	প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশতা	আবিষ্কার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যসেতু ও তারিখ	কার্য শুরু তারিখ	কার্য শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	ট্রেড	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/সিপিপি)	আমানত, অরকণ, ডায়টি এর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	সিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম কিস্তি	২০/০৬/২০২১	৩৪১,০০০.০০	করোনা তাইহরাল কোর্ড-১৯) বিদ্যায়োজকরে ব্যবস্থা মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এফি সাবান, পাসপ অক্সিজেন, অক্সিজেন সিলিন্ডার, থার্মাল স্ক্যানার সরবরাহ।	৩৪১,০০০.০০	৩৪১,০০০.০০	৩৪১,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	২৭/০৬/২১	-	২৭/০৬/২১	-	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
মোট বাস্তব ব্যয় =		৩৪১,০০০.০০	সর্ব মোট টাকা	৩৪১,০০০.০০	৩৪১,০০০.০০	৩৪১,০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

এক এ এম আরহানুল ইসলাম
উপজেলা প্রকৌশলী (অসিআই ব্যয়)
বিরামপুর, দিনাজপুর

পরিমল কুমার সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিরামপুর, দিনাজপুর

কৌশল খানসামান আলম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

“প্রতিবেদন ছক”

০১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।

০২। ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা (বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সংশ্লিষ্ট এসডিডি বোর্ড		প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুমানিক তারিখ		আবেদিকার তারিখ		কার্যদানের তারিখ		কাজ শুরু তারিখ		কাজ শেষের তারিখ		প্রকল্পের নাম		মোট		প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (ওপেন/সিপি/পি)		আমদানি, অসহকার, ভাটি এর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।		সিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।		মন্তব্য	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শতক টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০			
১ম কিস্তি	১১/০৬/২০২১	১,২০০,০০০.০০	১. ক)৩ক হাবিদানপুর (আমালপুর) মসজিদের নিকট হতে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্ব ড্রেন নির্মাণ(শহিদুলপুর)খ. চৌধুরিয়া আদিবাসী পাড়ার সানোয়ারের সোবান হতে এছোয়া মস্তরের পুকুর পর্বত ড্রেন নির্মাণ (কটাল)	৭০০,০০০.০০	৬৬৯,৯২১.০০	৬৬৯,৯২১.০০	১০০%	১০০%	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	
মোট প্রাপ্ত ব্যয় =		১,২০০,০০০.০০	১.ক) চেমোটা নিমাইয়ের বাড়ীর সামনে গোল ঘর নির্মাণ (খানপুর) ও খ)কজামা মিটনের বাড়ীর সামনে গোল ঘর নির্মাণ(খানপুর)	৩০০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	
			৩. জমিদারি ঘর নাই প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত উপকরণজাতীয়ের বাড়ীতে বৃক্ষরোপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	
			সর্ব মোট টাকা	১,২০০,০০০.০০	১,১৬৯,৯২১.০০	১,১৬৯,৯২১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৯.০০		

এক এ এম সামসুল ইসলাম
উপজেলা প্রোগ্রামার (সিডি) প.১)
বিরামপুর, দিনাজপুর।


পরিমল কুমার সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিরামপুর, দিনাজপুর।


শেখ খায়রুল আলম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা(প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়/ধরন				রাজস্ব খাতে মোট আয় স্বয়ং				এডিপি খাতে মোট আয় স্বয়ং				অবশিষ্ট অর্থ(যদি থাকে) তার কাল			
				এডিপি টেন্ডার /কোন্ট্রোল কন্ট্রোল ও মোট টাকার	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি /কোন্ট্রোল কন্ট্রোল ও মোট টাকার	মোট বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	মোট বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)	১০ (৯-১০)	১১	১২	১৩	১৪ (১২+১৩)	১৫	১৬ (১৫)	১৭			
	এডিপি	রাজস্ব		টেন্ডার	সিপিপি	টেন্ডার	সিপিপি												
১	১	২৪টি	১১টি	২০২১-২২	৭ টি প্যাকেজ টেন্ডার ও ৪ টি প্যাকেজ কোন্ট্রোল	১৩ টি	১টি প্যাকেজ টেন্ডার ও ৪ টি প্যাকেজ কোন্ট্রোল	৬ টি	নাই	৩২,৬২,৭০০/-	৩২,৬২,৭০০/-	৩২,১৫,৭০০/-	৪৭,০০০/-	নাই	৮০,৭৭,০০০/-	৮০,৭৭,০০০/-	৮০,৭৬,১৭২/-	৮২৮/-	কম কম বেশির করমে অবশিষ্ট অর্থ।


এক এ প্লান ইয়ার...
উপজেলা...
বিহার...



পরিমল কুমার সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিহার...
দিনাজপুর


মোঃ আরশাদ আলম
উপজেলা পরিষদ
বিহার...
দিনাজপুর।