



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
পীরগাছা, রংপুর।  
[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং-০৫.৫৫.৮৫৭৩.০০১.০৪.০২১.২২- ৫৫২(ক)


তারিখ-২৪/০৭/২০২২ইং।

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ইং অর্থ বছরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দ অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ০১। বর্ণনামতে নির্ধারিত ছক - ০৯ (নয়) প্রস্থ।

সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

  
(শেখ শামসুল আরেফীন)  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
পীরগাছা, রংপুর।  
ফোনঃ ০৫২২৬-৫৬০১৮  
E-mail: [unopirgacha@mopa.gov.bd](mailto:unopirgacha@mopa.gov.bd)

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

- ০১। জেলা প্রশাসক, রংপুর।
- ০২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পীরগাছা, রংপুর।
- ০৩। অফিস নথি।

## বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

প্রতিষ্ঠানের নামঃ পীরগাছা উপজেলা পরিষদ, রংপুর।

এডিপি থোক বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ(এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কতন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
কিস্তি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	০৫.০৮.২০২১	২৪.৬৫	পীরগাছা উপজেলার পীরগাছা, ইটাকুমারী, ছাওলা ও অন্তর্দানগর ইউনিয়নের জন সাধারণের জন্য টিউবওয়েল সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৯৯৯.০০	৬	১০০	১০০	-	-	১৭.০২.২২	২৫.০৫.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
২য়	০২.১১.২০২১	২৪.৬৫	পীরগাছা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে দরিদ্র মহিলাদের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৮	১০০	১০০	-	-	১০.০২.২২	২৩.০৫.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
৩য়	২৬.০১.২০২২	২৪.৬৫	পীরগাছা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল ব্যাগ বিতরণ।	৯১,২০০.০০	৯১,২০০.০০	৯১,২০০.০০	৪	১০০	১০০	-	-	১০.০৫.২২	২৬.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
৪র্থ	১৭.০৪.২০২২	২৪.৬৫	পীরগাছা উপজেলার পারুল ও তাম্বুলপুর ইউনিয়নের টিউবওয়েল সরবরাহ করণ।	৯১,২০০.০০	৯১,২০০.০০	৯১,২০০.০০	৬	১০০	১০০	-	-	৩১.০৩.২২	০৫.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
করোনা	১৬.০৮.২০২১	৪.৩৪	পীরগাছা উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ফলক স্থাপনের জন্য আরসিসি অবকাঠামো নির্মাণ।	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	৯	১০০	১০০	-	-	৩০.০৩.২২	২৬.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			মটোরাইজ টেকের মাধ্যমে জিংক ও পুষ্টি সমৃদ্ধ টেকিছাটা চাল আহরণ, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প এবং ফুল চাষ প্রকল্প।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৩	১০০	১০০	-	-	০৩.০৩.২২	১৭.০৪.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			১নং কল্যানী ইউনিয়নে তালুক পশুরা মৌজার তোহিদুল ইসলামের বাড়ী থেকে বড়হাজরা মৌজার আবুল কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি চালাই করণ।	১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৯	১০০	১০০	-	-	১৯.০১.২২	২৬.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	



২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (উভার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			২নং পারুল ইউনিয়নের হত-দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিস্তৃত পানি সরবরাহের জন্য টিউব-ওয়েল বিতরণ	১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	৬	১০০	১০০	-	-	০৫.০১.২২	০৫.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			২নং পারুল ইউনিয়নের সবুজের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ।	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৯	১০০	১০০	-	-	০৬.০১.২২	২০.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৩ নং ইটাকুমারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের চেয়ারম্যান কক্ষের সংস্কার এবং টেবিল চেয়ার সরবরাহ।	১,৬৮,০০০.০০	১,৬৮,০০০.০০	১,৬৮,০০০.০০	৯	১০০	১০০	-	-	০১.০৩.২২	২৩.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			ক) ৪ নং অন্তদানগর ইউনিয়নের জগজীবন মৌজার দুর্লু হাজীর বাড়ীর নিকট মানাস নদীর উপর বাশের সাঁকো নির্মাণ। খ) ৪ নং অন্তদানগর ইউনিয়নের গোবরাপাড়া মৌজার সহির উদ্দিনের বাড়ীর নিকট মানাস নদীর উপর বাশের সাঁকো নির্মাণ।	১,৮৯,০০০.০০	১,৮৯,০০০.০০	১,৮৯,০০০.০০	৮	১০০	১০০	-	-	০৩.০৪.২২	১৭.০৪.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৫ নং ছাওলা ইউনিয়নের আদম বাড়ী পাড়ার তেপতি হইতে ভেলটা পাড়া যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৯৯৯.০০	৯	১০০	১০০	-	-	১৬.০৩.২২	১৯.০৫.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৫ নং ছাওলা ইউনিয়নের পাওটানা হাট কলেজের অফিস ঘরের ছাদে ফলস স্লাব সংস্কার।	৩৭,০০০.০০	৩৭,০০০.০০	৩৭,০০০.০০	৯	১০০	১০০	-	-	১২.০১.২২	২৮.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	



পাতা নং-০৩

২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/ সিপিপিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			৬ নং তাম্বুলপুর ইউনিয়নের ১নং হতে ৪নং ওয়ার্ড পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ক্লাবে খেলার সরঞ্জাম ক্রয় করে বিতরণ করা	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৪	১০০	১০০	-	-	২৫.০৪.২২	০৯.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৬ নং তাম্বুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভবন সংস্কার।	১,৩৫,০০০.০০	১,৩৫,০০০.০০	১,৩৫,০০০.০০	৯	১০০	১০০	-	-	২৬.০১.২২	২৭.০৩.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৭ নং পীরগাছা ইউনিয়নে প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে খেলার সামগ্রী সরবরাহ।	১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৪	১০০	১০০	-	-	০৬.০২.২২	০২.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৭ নং পীরগাছা ইউনিয়নে পরিষদের স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ।	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৯	১০০	১০০	-	-	১৭.০২.২২	২৩.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৮ নং কৈকুড়ী ইউপি পরিষদের ভবন সংস্কার।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৯৯৯.০০	৮	১০০	১০০	-	-	১৫.০২.২২	২৬.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৯ নং কান্দি ইউনিয়নে চৌধুরানী জিসি হতে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা হেড কোয়ার্টার রাস্তায় ৫৮৫২মিঃ চেইনেজে ২.৫০মিঃ X ১.৭৯মিঃ আকারের কালভার্ট এর স্লাব মেরামত/পরিবর্তন	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৮	১০০	১০০	-	-	১০.০১.২২	১০.০৩.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	
			৯ নং কান্দি ইউনিয়নে বিভিন্ন মৌজায় খেলাধুলা সামগ্রী সরবরাহ	১,৭৮,০০০.০০	১,৭৮,০০০.০০	১,৭৮,০০০.০০	৪	১০০	১০০	-	-	১০.০১.২২	০৮.০৬.২২	-	-	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

পাতা নং-০৪

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকার কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			1. Construction of CC road at Sochas mouza Bakul Tola Graveard road under Kallani Union 2. Construction of CC road at Taluk Upasho mouza Battala Mondir Uttar side Pucca road near Ashok Chandra Borman house road. under Kallani Union e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-01	৫,০৪,০০০.০০	৪,৭৮,৮০০.০০	৪,৭৮,৮০০.০০	৯	১০০	১০০	-	৩০.০৫.২২	০১.০৬.২২	২৬.০৬.২২	১। দি বাংলাদেশ টুডে ২। দৈনিক কালের কণ্ঠ। ৩। দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা।	-	টেডার	হয়েছে	হয়েছে	
			1. Construction of Latrine for Public use at Parul moza near Safur shop more under Parul Union. 2. Supplying of Tube- well for Ultra pore differnt ward under Parul Union e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-02	৫,১৪,০০০.০০	৪,৮৮,৩০০.০০	৪,৮৮,৩০০.০০	৯,৬	১০০	১০০	-	২৩.০৫.২২	২৪.০৫.২২	২৩.০৬.২২	-এ-	-	টেডার	হয়েছে	হয়েছে	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

চলমান পাত



পাতা নং-০৫

৩-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ(এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			1. Construction of Palsiding work at Mossaraf house - Aktar Moulana house road pond on Hasna mouza under Itakumari Union. 2. Construction Public Toilet at near H/O Hazi Soriyot Ullah Mosque more on Madhuram mouza under Itakumari Union. 3. Construction Public Toilet at near H/O Badal Dakkhin para Dhonir Bazar Jame-Mosque on Choto Jhiniya mouza under Itakumari Union. 4. Construction of Palsiding work near Jeten masuya house pond on Pausa mouza under Itakumari Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-03	৬,০৯,০০০.০০	৫,৭৮,৫৫০.০০	৫,৭৮,৫৫০.০০	৯	১০০	১০০	-	৩০.০৫.২২	০১.০৬.২২	২৬.০৬.২২	-ঐ-	-	টেন্ডার	হয়েছে	হয়েছে	
			1.Construction of Palsiding work near Pond of Pulkur house Annadanagar mouza under Annadanagar Union. 2. Construction Public Toilet at near Mosto Hazi house more at Panchanan mouza under Annadanagar Union. 3. Repair work of Kali Mondir at Petvata mouza under Annadanagar Union. 4. Supply of Bi- Cycle for Poor Student different School under Annadanagar Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-04	৭,১১,০০০.০০	৬,৭৫,৪৫০.০০	৬,৭৫,৪৫০.০০	৩	১০০	১০০	-	৩০.০৫.২২	০১.০৬.২২	২৫.০৬.২২	-ঐ-	-	টেন্ডার	হয়েছে	হয়েছে	

চলমান পা

পাতা নং-০৬

২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ(এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার/ সিপিপিসি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক কিন্তু	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			1.Construction of HBB road at Kashiyabari Salam Tepoty to Kashiyabari Dhakil Maddrasha road under Sawla Union 2. Supply of M.S Rod at Shibdev Assrayon Kandra Maddrasha under Sawla Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-05	৬,৬০,০০০.০০	৬,২৭,০০০.০০	৬,২৭,০০০.০০	৯	১০০	১০০	-	৩০.০৫.২২	০১.০৬.২২	২৬.০৬.২২	-ঐ-	-	টেডার	হয়েছে	হয়েছে	
			1. Construction of HBB road at (2No word ) Char Tambulpur Dhakil Maddrasha road under Tambulpur Union. 2. Construction of Boundary Wall at Tambulpur Central Eidagah math under Tambulpur Union. 3. Construction of Guide Wall at 6No. word Ghgoya mouza near Ghogoya Jame- Mosque Pond under Tambulpur Union. 4. Supply of Bi- Cycle for (4No. Union ) Poor Student different School under Upazila Parishad , Pargacha e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-06	৬,৯৮,০০০.০০	৬,৬৩,১০০.০০	৬,৬৩,১০০.০০	৫	১০০	১০০	-	২৪.০৫.২২	২৫.০৫.২২	২৫.০৬.২২	-ঐ-	-	টেডার	হয়েছে	হয়েছে	
			1. Construction of CC road Hannan house to Washim house road under Pargacha Union. 2. Repair of Jobanobis Dhakil Maddrasha under Pargacha Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-07	৬,৫০,০০০.০০	৬,১৭,৫০০.০০	৬,১৭,৫০০.০০	৯	১০০	১০০	-	২৪.০৫.২২	২৪.০৫.২২	২৪.০৬.২২	-ঐ-	-	টেডার	হয়েছে	হয়েছে	



পাতা নং-০৭

২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অসাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			1. Repair of Room at Alimunessa High School under Pargacha Union. 2. Repair of Maddrasha near Pobrihar graveyard under Pargacha Union. 3. Supply of M.S Rod at Uchapara Rail Gate Jame- Mosque under Pargacha Union. 4. Supply of Sewing Machine at Poor Student under Pargacha Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-08	৪,১৫,০০০.০০	৩,৯৪,২৫০.০০	৩,৯৪,২৪৯.০০	৯	১০০	১০০	-	২০.০৫.২২	২০.০৫.২২	২০.০৬.২২	-ঐ-	-	টেডার	হয়েছে	হয়েছে	
			1. Construction of CC road at Guabari mouza Mashud house to Kashim house road . under Pargacha Union. 2. Construction of Guide Wall at 9No. word Hate3. Construction of Guide Wall at 3No. word Akher Member houze Pond under Pargacha Union m houze Pond under Pargacha Union. 4. Construction of CC road at 9No. word Lulu house to Moula house road . under Pargacha Union. 5. Construction of CC road at Pobritojhar Nouyar Bazar to Nazrul house road . under Pargacha Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-09	৬,৭৫,০০০.০০	৬,৪১,২৫০.০০	৬,৪১,২৪৯.০০	৯	১০০	১০০	-	২০.০৫.২২	২০.০৫.২২	২৪.০৬.২২	-ঐ-	-	টেডার	হয়েছে	হয়েছে	
			1. Construction of CC road at Kaukuri Nurul Master house road . under Kaikuri Union. 2. Construction Public Toilet at near Meftahul Jannat Mohila Maddrasha under Kaikuri Union3. Construction U-drain slab at Kaikuri Maddahpara Halyer more under Kaikuri Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-10	৫,৪৬,০০০.০০	৫,১৮,৭০০.০০	৫,১৮,৭০০.০০	৯,৩	১০০	১০০	-	২৪.০৫.২২	২৫.০৫.২২	২৪.০৬.২২	-ঐ-	-	টেডার	হয়েছে	হয়েছে	

চলমান পাতা



পাতা নং-০৮

০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ(এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (উভার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			1. Construction of Guide Wall at Nazarmamud Gacuayapara Jame- Mosque road under Kaikuri Union. 2. Construction U-drain at Chowdhurni mouza near Yakub Ali & Akbar Talukder road under Kaikuri Union. 3. Construction of Guide Wall at front H/O .Rawshan Dr. Pond under Kaikuri Union.4. Construction of Guide Wall at Uttar Nazarmamud mouza H/O Deyonir house road under Kaikuri Union. 5. Construction of Guide Wall at Uttar Moksud kha H/O Kha bari road under Kaikuri Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-11	৫,৭৬,০০০.০০	৫,৪৭,২০০.০০	৫,৪৭,২০০.০০	৯	১০০	১০০	-	৩০.০৫.২২	০১.০৬.২২	২৪.০৬.২২	-ঐ-	-	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	
			1. Construction of Fish Avai Ashrom under Kandi Union 2. Construction U-drain at above Nala of Dhalus house in Bograiapara of Dadan mouza of 2No ward of under Kandi Union. 3. Construction of Guide Wall on Both sides of the Bridge Adjacent to the H/O Pathak Shikar mouza Rafiqul 3No. ward of Kandi Union. e-Tender/ADP/PIR/RAN /2021-22/W-12	৬,১৭,০০০.০০	৫,৮৬,১৫০.০০	৫,৮৬,১৫০.০০	৯	১০০	১০০	-	১৯.০৫.২২	২০.০৫.২২	২৫.০৬.২২	-ঐ-	-	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


চলমান পাতা


পাতা নং-০৯


২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ(এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লাক্ষ)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			পীরগাছা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগনের মধ্যে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ এর মালামাল সরবরাহ করণ।	৪,৩৪,০০০.০০	৪,৩৪,০০০.০০	৪,৩৪,০০০.০০	৩	১০০	১০০	-	২৬.০৪.২২	২৬.০৫.২২	২৬.০৫.২২	-ঐ-	-	আরএফকিউ	হয়েছে	হয়েছে	
			চলতি আনুসঙ্গিক ব্যয় (০.৫%)	-	-	৪৯,৩০০.০০	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
মোট বরাদ্দ =		১০২.৯৪		-	-	১,০২,৪৮,৯৪৫.০০													

২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি খাতে মোট বরাদ্দ = ১,০২,৯৪,০০০.০০  
 ২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি খাতে মোট ব্যয় = ১,০২,৪৮,৯৪৫.০০  
 অব্যয়িত অর্থ = ৪৫,০৫৫.০০

  
 হিসাব রক্ষক  
 উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়  
 পীরগাছা, রংপুর।

  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 পীরগাছা, রংপুর।

  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 পীরগাছা, রংপুর।

  
 চেয়ারম্যান  
 উপজেলা পরিষদ  
 পীরগাছা, রংপুর।