



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
organi.thakurgaon.gov.bd

২০২১-২০২২

স্মারক নং- ০৫.৫৫.৯৪৮২.০০০.০০.০০০.২২

৫২৪


তারিখ: ০২ ভাদ্র ১৪২৯
১৭ আগস্ট ২০২২

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ মূল্যায়ন-৩ শাখা এর ১৮ জুলাই ২০২২ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০২৭.১৬.০০৫(১).১২২-২৩(৭) নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে দীরগঞ্জ উপজেলার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সংযুক্ত ছকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ১ (২২) পাতা।


(মো: শাহরিয়ার মজির)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

দায়ি আকমান
সহকারী সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
মূল্যায়ন-৩ শাখা।

স্মারক নং- ০৫.৫৫.৯৪৮২.০০৫.০৫.০০৫.১৮
অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো
১। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও।
২। অফিস কপি।

তারিখ: ০২ ভাদ্র ১৪২৯
১৭ আগস্ট ২০২২

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

| Sl. No. | Description of Work | Estimate | Actual | Percentage | Start Date | End Date | Remarks |
|---------|---|----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| 1 | Repair Work of Saha High School (Class Room and Veranda) under 07 no Hazipur Union | ১৫০০০/- | ১৫০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 2 | Improvement of HBB Road at Khidogon/Mouza Hlo Rahman/Moulana Road under 07 no Hazipur Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 3 | Construction of 900mmx750mm, 5.00m long U-Drain at Belsajuram GPS Road under 03 no Sengason Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 4 | Construction of Toilet with urinal at Updell/Bobiparajame Mosque, under 03 no Sengason Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 5 | Improvement of HBB Road at Sengason/Mouza Hlo Khatil Hazil to Fulkhari Road under 09 no Sengason Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 6 | Construction of Toilet with urinal at Mollipur/Rahman/Muran/Madrasha under 08 no Daulatpur Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 7 | Construction of Toilet with urinal at Asadullah/Nuran/Madrasha, under 08 no Daulatpur Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 8 | Construction and Installing of Patisading Work at Mollipur Near Khet/Sarkarpura Road pond under 08 no Daulatpur Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 9 | Construction of Cycle stand at S K Girls' High School, under 10 no Jaborbhat Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 10 | Improvement of HBB Road at Hlo Female Vice Chairman (Varoti Rant) to Hlo Pabir under 10 Jaborbhat Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 11 | Construction of (02 nos) 900mmx750mm, 5.00m long U-Drain at Pacchim/Bhobemur/Hlo Jamir Road 2, construction of Veranda at Ramna/Chandchor High School 3, Construction of Gate at Ranirghat/Beldang/Hajil/Madrasha, All are under 11 no Boirchuna Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 12 | Improvement of Brick Flat Soling From Shamsul's Home to Mobarok's Home at Gajipara 2, Construction of Gidewall near the pond of Khalek's Home at South Kusharigaon 3, Construction of Toilet with Urinal at Senua Bazar Mokimpura 4, Improvement of HBB Road From Dr. Hafizur's House to Pacca Road in North at Joshupara 5, Construction of Toilet with Urinal at Durga-Temple Ekota Club at Araj Ujjal Koha All are under 01 Vhomradah and 03 no Khorgaon Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 13 | Improvement of HBB Road From Mithu Master's House to Pacca Road at Koshabandar 2, Construction of Toilet with Urinal at Bazar-Daha Boro Masjid 3, Improvement of HBB Road From Khatpara to Hajerapara Puja Mondob near Bathuram's House All are under 02 no Koshariganjani and 05 no Saidpur Union | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |
| 14 | Improvement of HBB Road From Ibrahim's Dokan's to Bashbari Road 2, Construction of Surface Drain (Uncompleted) at Jaborbhat Boichanpara near H/O Elias 3, Construction of Toilet with Urinal at Boldara Harbasor 4, Construction of Toilet with Urinal at Chandaria | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০% | ১১-১১-১১ | ১১-১১-১১ | |

Handwritten signature or mark.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Hafeza Madrasah 5 Improvement of HBB Road From Mkrayam's Home to Kurhura Baqshan Home 5. Construction of Toilet with Urinal at Moheshpur College- para Mosque. All are under 06 no Prigari, 10 no Jacobhat and 11 no Bourchuna Union.</p> | <p>480000/-</p> | <p>930000/-</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>15-9-22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>আস এর ফিউ</p> | | | | | | | | | |
| <p>1. Improvement of HBB Road From Sala Chaitman para Masjid More to Soleman's Home Road 2. Construction of Surface-Drain with pgs-cast slab at Joyntipour H/O Babul 3. Construction of 02 Vent 600mm X600mm, 5 50 m Long U-Drain at Sindurnia Romipara Jame Masjid Road 4. Construction of 02 Vent 600mm X600mm, 5 50 m Long U-Drain Fakrigari BGG Camp South Side Road, All are under 07 no Hajjar, 08 no Doulatpur and 09 no Seigoan Union.</p> | <p>800000/-</p> | <p>800000/-</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>15-9-22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>আস এর ফিউ</p> | | | | | | | | | |
| <p>সিআর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য। স্বামী শ্রীমত এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। শ্রীমত উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। সরকারি।</p> | <p>800000/-</p> | <p>800000/-</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>15-9-22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>আস এর ফিউ</p> | | | | | | | | | |
| <p>উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন।</p> | <p>800000/-</p> | <p>800000/-</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>15-9-22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>আস এর ফিউ</p> | | | | | | | | | |
| <p>উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন।</p> | <p>800000/-</p> | <p>800000/-</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>15-9-22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>24 5 22</p> | <p>আস এর ফিউ</p> | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

“বার্ষিক প্রতিবেদন ছক”

- ১) উপজেলার নামঃ- পীরগঞ্জ
- ২) এডিপি কোড/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন.

| ক্রমিক সংখ্যা | তারিখ | চাকরি বিবরণ | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পিত মূল্য | মুক্তি মূল্য | ৩০ জুন/২২ তথ্যিক অবস্থা বায় | SD C D | প্রকল্প অগ্রগতি | | কাজ অগ্রগতি তারিখ | ব্যয় তারিখ | কাজ অগ্রগতি তারিখ | কাজ অগ্রগতি তারিখ | কাজ অগ্রগতি তারিখ | কাজ অগ্রগতি তারিখ | কাজ অগ্রগতি তারিখ | কাজ অগ্রগতি তারিখ | কাজ অগ্রগতি তারিখ |
|------------------|---|----------------|---|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | আর্থিক % | ভৌত % | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শেডি বরাদ্দ(এডিপি) বিবরণী | | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২১ | ০৫/০৭/২১ | ২৪.৩০ | 01 Improvement of HBB Road at Radhikapur H/o UP Secretary Sazzad Road 2 Improvement of HBB Road at Sit Radhikapur/Hindupara Road 3 Construction of Toilet with urinal at Uttar Jongaon/Mohsinpara/Jame Mosque | ১৫৪৫৯৮/- | ৬২২৫৯৮/- | ৬২২৫৯৮/- | | ১০০% | ১০০% | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ |
| ২২ | ০৫/০৭/২১ | ২৪.৩০ | 4. Construction of Toilet with urinal at Radhikapur/Mosor Member Mosque | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৩ | ০৫/০৭/২১ | ২৪.৩০ | 5.Construction of gate at Jongaon High School | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৪ | ০৫/০৭/২১ | ৪.৯২ | 6.Construction of Ojukhama at Sinuat/Nalitparat/Mosque,All are under 01 no Bhomradicho union | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২৫ | ০৫/০৭/২১ | ২০.০০ | 1. Improvement of HBB Road at DakkhinAkasil More to north side H/o Azimul Road 2 Improvement of HBB Road at Gonura/Panditpara Road 3 Construction of Toilet with urinal at Koshadangpara (Aga para) Jame Mosque, 4 Supplying of galvanized iron corrugated sheet at Koshadangpara/Wadrasia, All are under 02 Kosharaniganj Union. | ৫২০০০০/- | ৫২২৫০০/- | ৫২২৫০০/- | | ১০০% | ১০০% | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ |
| ২৬ | ০৫/০৭/২১ | ২০.০০ | 1. Improvement of HBB Road at Moshendapur H/o Lokkhibabu Member Road 2 Construction of Ojukhama at Bismail/Pakhorola Mosque, 3 Improvement of HBB Road at Vakura 03 Ward H/o Jamil to H/o Kosir Road 4. Improvement of HBB Road at Durgapur Prodhapanara H/o Binoy to H/o Principal Road 5. Improvement of HBB Road at Narayanpur/Goutpara (member para) Jame Mosque to South side Bridge Road.All are under 06 no Phaganj Union. | ৭১১৮০০/- | ৭১২১১০/- | ৭১২১১০/- | | ১০০% | ১০০% | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ | ২১-১-২২ |

(Handwritten signature/initials)

| ক্র. নং | অর্থের ধরন ও কোড নং | সংক্রান্ত | প্রকৃত বাস্তবায়নের পরস্ফুট/ধরন | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | ৬ম | ৭ম | ৮ম | ৯ম | ১০ম | ১১ম | ১২ম | ১৩ম | ১৪ম | ১৫ম | ১৬ম | ১৭ম | ১৮ম | ১৯ম | ২০ম | ২১ম | ২২ম | ২৩ম | ২৪ম | ২৫ম | ২৬ম | ২৭ম | ২৮ম | ২৯ম | ৩০ম | অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ |
|---------|---------------------|-----------|---------------------------------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

প্রকৃত বাস্তবায়নে মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (অফিসের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পুরণের ক্ষেত্রে প্রস্তুত যথাযথ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি না?)

| ক্র. নং | অর্থের ধরন ও কোড নং | সংক্রান্ত | প্রকৃত বাস্তবায়নের পরস্ফুট/ধরন | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | ৬ম | ৭ম | ৮ম | ৯ম | ১০ম | ১১ম | ১২ম | ১৩ম | ১৪ম | ১৫ম | ১৬ম | ১৭ম | ১৮ম | ১৯ম | ২০ম | ২১ম | ২২ম | ২৩ম | ২৪ম | ২৫ম | ২৬ম | ২৭ম | ২৮ম | ২৯ম | ৩০ম | অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ | |
|---------|---------------------|-----------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|--|
| ১ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | ১.২.৩.৪ | |

(Signature)
 (নাম : শাহরিয়ার আহমেদ)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।