

স্মারক নং-০৫.৪৭.৪৯০৮.০০০.০৪.০২৯.২২- ৬৭৬

তারিখ : ২১ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) থোক এবং বিশেষ বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

- সূত্রঃ (১) স্মারক নং-৪৬.০০,০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-৪৪০, তারিখ-০৫/০৮/২০২১ খ্রিঃ।
(২) স্মারক নং-৪৬.০০,০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-৫৮৪, তারিখ-০২/১১/২০২১ খ্রিঃ।
(৩) স্মারক নং-৪৬.০০,০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-৬৭, তারিখ-২৬/০১/২০২২ খ্রিঃ।
(৪) স্মারক নং-৪৬.০০,০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-২১৪, তারিখ-১৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ।
(৫) স্মারক নং-৪৬.০০,০০০০.০৪৫.২০.০০৪.২১-৩১৪, তারিখ-০১/০৬/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে অত্র চর রাজিবপুর উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) থোক এবং বিশেষ বরাদ্দের বাস্তবায়িত আওতায় প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।


(অমিত চক্রবর্তী)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
ফোন : ০৫৮২৩-৫৬০০১

ই-মেইল : unorajibpur@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃ আকর্ষণ, উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি :

- ০১। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
০২। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম।
০৩। অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

- ১। প্রকল্পের নামঃ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
 ২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন।

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়	আবশ্যিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	মুজিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	৩০জুন/ ২২ তারিখ অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসডি ক্রি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)		অগ্রাধিকার অবস্থানে র তারিখ	কার্যাদেশ র তারিখ	কাজ সকর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত তারিখের নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেডার/ সিপিপিপি)	ক্রমান্বয়ে কাজের কর্তন কিনা?	সিপিপিআর/০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্তব্য	
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১ম		২৪.৩৮	মোস্তান মোড় হতে মঙ্গলদৈ পর্যন্ত আরসিবি রাস্তা সংস্কার করণ।	৬.৫০	৬.১৭৫	৬.১৭৫	১	১০০%	১০০%		২২/৫/২২	২৪/৫/২২	১১/৬/২২		৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২য়		২৪.৩৮	১। নয়ার চর বালিকা বিদ্যালয়ে সিমানা এটোর নির্মাণ এবং ২। নয়াচর ফাজিল মাদ্রাসা হতে পূর্ব দিকের হাজির মোড় পর্যন্ত রাস্তা এছাড়া করণ।	৯.০০	৬.৬৫	৬.৬৪৯	১	১০০%	১০০%		২২/৫/২২	২৪/৫/২২	১১/৬/২২	দৈনিক আমার সংবাদ ঢাকা তারিখকে এভিনিউ কুড়িগ্রাম।	৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৩য়		২৪.৩৮	১। রাজিবপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ত্রিল ও দরজা- জনালা মেরামত করণ ২। জাউনিয়ার চর উচ্চ বিদ্যালয়ে আইপিএস ও সিবি কামেরা ক্রয় এবং ৩। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিস ও উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসে জাকবিন সরবরাহ করণ।	৬.০০	৫.৭০	৫.৭০	৪	১০০%	১০০%		২২/৫/২২	২৪/৫/২২	১১/৬/২২		৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৪র্থ		২৪.৩৮																		
৫ম		২০.০০																		
মোট		১১৭.৫২	১। ধূলাউরি শাবরিদিনের বাড়ি হতে আলম চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত সিবি রাস্তা মেরামত করণ এবং ২। মহিলাকান্দিনি বেল্লা হোসেনের বাড়ি হতে পূর্ব দিকে নুরমোহাম্মাদ এর বাড়ি পর্যন্ত আরসিবি করণ।	৭.০০	৬.৬৫	৬.৬৪৯	১	১০০%	১০০%		২২/৫/২২	২৪/৫/২২	১১/৬/২২		৫% নিম্ন দর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকালিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	মুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	৩০জুন/ ২২ তারিখ অর্থ বায়	সংশোধিত এসটি ক্রি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	ভৌত (%)	অগ্রাধিকার র তারিখ প্রকল্পের অবস্থান	কর্মসম্পাদন তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের নাম	বেট	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেক্সট/ সিপিপিপি)	জামানত আয় কর, ভ্যাটের টাকা কতন করা হয়েছে কিনা?	সিপিআর/০৮ অর্থায়ন সংশোধিত প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্তব্য	
২০২২-২৩ অর্থ বার্ষিকের মোট বরাদ্দ(এডিপি, বরাদ্দ)		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বায়																	
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
		১। শ্রবণ মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ২। কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ড জেলায় এর বাড়ির পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ এবং ৩। কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৪নং ওয়ার্ডে ইউসুফ এর বাড়ির রাস্তায় গ্রোপ ড্রেন নির্মাণ।	৬.০০	৫.৭০	৫.৬৯৯	৪	১০০%	১০০%		২২/৫/২২	২৪/৫/২২	২১/৬/২২	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
		১। কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডে সাজাই ওয়ার্ডের বাড়ির বাঁধের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ ২। বাজিপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ এবং ৩। কোদালকাটি ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব পার্শ্বের পুকুরে গ্রোপ ড্রেন নির্মাণ।	৭.০০	৬.৬৫	৬.৬৬৯	৪	১০০%	১০০%		২২/৫/২২	২৪/৫/২২	২১/৬/২২	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
		উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মুরাবা এর টার্মিনাল রেলিং, টাইলস ও এস এস পাইপ স্থাপন উন্নয়ন করণ	২.০০	২.০০	২.০০	৪	১০০%	১০০%		২২/৫/২২	২৪/৫/২২	২৬/৬/২২	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
		উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মুরাবা এর স্টাফরুম টাইলস ও সিঁদা রাস্তা নির্মাণ	১.০০	১.০০	১.০০	৪	১০০%	১০০%		২২/৫/২২	২৪/৫/২২	২৬/৬/২২	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	

Signature

Signature


২০২২-২৩ অর্থ বার্ষিক বরাদ্দ (খ্রিঃ) নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	জ্যেষ্ঠ আর্থিক (%)	অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কামান দেশে র তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	বেট	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেডার / সিপিপিপি)	জামানত, আয়ক র, ব্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা?	সিপিপিআর/অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবেদিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্ত			
১	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৪	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৫	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৬	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৭	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৮	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৯	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১১	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৪	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৫	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৬	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৭	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৮	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৯	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০


Handwritten signature

ক্র.সং	তারিখ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন		অগ্রগতির অবস্থান	কার্যসমাপ্তির তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের পটভূমিক নাম	সেট	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেডআর/সিসি পিসি)	জামানত, আয়ক র, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা?	পরিচালনা/অর্থ সচিবের সার্বভৌম নিদেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্তব্য		
					অর্থিক (%)	ভৌত (%)												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
			মোহনগঞ্জ ইউনিয়নে দুগুহ জনগণের মাঝে বিনামূলীয়া নলকূপ সরবরাহ।															
			মোহনগঞ্জ উপজেলায় অফিসিসি ক্লাবে বাসগৃহ সরবরাহ করণ।															
			নয়াচর শংকরপুর পাড়া ঈদগাত মাঠ হতে ওয়াহাব মজলের পুকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ।															
			বালিয়াখারী নয়াপাড়া ঞ্ছত্রায়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ															
			বালিয়াখারী কামালের মেনেকানের পার্শ্ব ঞ্ছত্রায়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ															
			রাজিবপুর ইউনিয়নের বটতলার বিভিন্ন স্থানে পাকা রাস্তা রক্ষাকরণ করে বস্তা দ্বারা উন্নয়ন করণ															
			রাজিবপুর উপজেলার দুগুহ জনগণের মাঝে বিনামূলীয়া নলকূপ সরবরাহ															
			রাজিবপুর উপজেলার দুগুহ জনগণের মাঝে বিনামূলীয়া স্ট্রেশ মেশিন সরবরাহ															
			মোহনগঞ্জ ইউনিয়নে নয়াচর কজিল মাদাসার মাঝে রাস্তার এইচ বি বি রাস্তা রাস্তা উন্নয়ন করণ															
			চান মেঘারের বাড়ির পার্শ্ব রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ															
			রাজিবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্ট্রিট লাইট সরবরাহ করণ															

(Handwritten signature)

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ব্যয়াদি (এডিপি) বিবরণী		বাতায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়																		
ক্রমিক	তারিখ	প্রকল্পের নাম	আঞ্চলিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	মুদ্রিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	৩০জন/ ২২ তারিখ অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এনটি জি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)		অগ্রগতির তারিখ	অগ্রগতির অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের নাম	স্টেট	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেডআর/সিসি পিসি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কতন করা হয়েছে কিনা?	পিপিআর/০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিদেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্তব্য
						৫	৬	৭	৮											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
		বাজিৰপুৰ উপজেলা শিৰি পাবলিক স্কুলট শাইট সৰবৰাহ কৰণ	২.০০	২.০০	২.০০	৫		১০০%	১০০%		৫/৬/২২	৫/৬/২২	৫/৬/২২	২৬/৬/২২		সিপিপিপি	হ্যাঁ		হ্যাঁ	
		বাজিৰপুৰ উপজেলায় জামালপুৰ সীমানায় মুক্তবোৰা স্থান স্থাপন	২.০০	২.০০	২.০০	৫		১০০%	১০০%		৫/৬/২২	৫/৬/২২	২৬/৬/২২		সিপিপিপি	হ্যাঁ		হ্যাঁ		
		উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে আনুষংগিক খরচ (০.৫%)				৯১৪														
		উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে তদারকি খরচ (১%)																		
		মোট টাকা =	২১৯.৫	২১৫.৯৭৫	২১৭.৩৬৩															


 (মোঃ গোলাম মোস্তফা)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এলাজিহাতি
 বাজিৰপুৰ, কুড়িগ্রাম।


 উপজেলা প্রকৌশলী
 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
 চর বাজিৰপুৰ, কুড়িগ্রাম।

ক্রঃ নং	প্রকল্প) ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়						এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়						অব্যয়িত অ কারন (যদি থাকে)
		এডিপি/ রাজস্ব	রাজস্ব		এডিপি টেডার ও সিপিপি মোট টাকা	রাজস্ব টেডার ও সিপিপি/ কোটেশন কর্তি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট			
১	২	এডিপি ৩৫টি	রাজস্ব -	২৮/০৬/২২ইং	টেডার ১০(দশ) টি ৭০.৫০	সিপিপি ২৫(পঁচিশ) টি ৪৯.০০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	

Signature
০৩/০৭/২২ইং
(নামঃ গোলাম মোস্তফা)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এলাজিহুতি
রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

Signature
০৮/০৭/২২ইং
উপজেলা প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৮য় রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

৩। পরিকল্পনা নং ও অগ্রাধিকার তালিকাঃ

পরিকল্পনা বহি(আছে/নাই)	বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রদান করা(হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রদান করা(হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করা(হয়েছে/হয়নি)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথাযথ কোড ব্যবহার হয়েছে কিনাঃ)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়			অডিট সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নার্থিগ/বাস্ত ায়িত প্রকল্পের মান কোড নং
				টেক্সট কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সিপিপি কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জের	মোট আয় (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মোট নিষ্পত্তি	মোট অ- নিষ্পত্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১.	৪১১১৩১৭	৩৫ টি	২৮-০৬-২২ইং	১০(দশ) টি ৭০.৫০	২৫(পঁচিশ) টি ৪৯.০০	-	-	-	১০ নাই	১১ ১১৭.৫২	১২ ১১৭.৩৬৩	১৩ -	১৪ -	১৫ -


উপজেলা প্রকৌশলী


উপজেলা নির্বাহী অফিসার


উপজেলা চেয়ারম্যান

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
ঢর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঢর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

উপজেলা চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঢর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

২০২১-২০২২ হুং অর্ধ বছরের বায়িক উন্নয়ন পরিকল্পনা স্কিম সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

বরাদ্দ (সফ টাকা)

১ম কিস্তি = ২৪.৩৮

২য় কিস্তি = ২৪.৩৮

৩য় কিস্তি = ২৪.৩৮

৪র্থ কিস্তি = ২৪.৩৮

মোট বরাদ্দকৃত টাকা = ৯৭.৫২

উপজেলাঃ চর রাজিবপুর

জেলাঃ কুড়িগ্রাম ।

তারিখঃ ০৩/০৭/২০২২

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	প্রকল্প চেয়ারম্যান/টাকাপারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	বাস্তবায়নের ধরণ		ব্যয়িত টাকা	কার্যের অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
						টেন্ডার	প্রঃ কর্মসি			
১	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০১	মোস্তান মোড় হতে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা সংস্কার করণ।	শোঃ হাসানুজ্জামান বকুল, চিন্মারি, কুড়িগ্রাম।	৬৫০০০০	৬১৭৫০০	টেন্ডার	-	৬১৭৫০০	১০০%	
২	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০২	১। নয়ার চর বালিকা বিদ্যালয়ে সিনালা প্রাচীর নির্মাণ এবং ২। নয়ার ফাজিল মাদ্রাসা হতে পূর্ব দিকে হাজির মোড় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	শোঃ খাইবার আলী মিয়া, ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম।	৭০০০০০	৬৬৫০০০	টেন্ডার	-	৬৬৪৯৯৭	১০০%	
৩	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০৩	১। রাজিবপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে হিল ও দরজা-জনালা মেসামত করণ ২। জাউনিয়ার চর উচ্চ বিদ্যালয়ে আইপিএস ও সিসি ক্যামেরা ক্রয় এবং ৩। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিস ও উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসে ভ্রাকসিন সরবরাহ করণ।	মোসাঁস জিয়া ছেডার্স, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।	৬০০০০০	৫৭০০০০	টেন্ডার	-	৫৭০০০০	১০০%	
৪	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০৪	১। ধূলাউড়ি শাহাবুদ্দিনের বাড়ি হতে আলম চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা মেসামত করণ এবং ২। মরিচাকান্দি বেলাল হোসেনের বাড়ি হইতে পূর্ব দিকে নুরমোহাম্মাদ এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি করণ।	মোসাঁস আবদুল্লাহ ছেডার্স, চিন্মারি, কুড়িগ্রাম।	৭০০০০০	৬৬৫০০০	টেন্ডার	-	৬৬৪৯৬৪	১০০%	
৫	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০৫	তিনখোপা পাড়া বুদ্ধী প্রতিবন্ধী স্কুল হইতে দক্ষিণ দিকে হাবিব এর দোকান পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	মোসাঁস এস আর ছেডার্স, কুড়িগ্রাম।	৭০০০০০	৬৬৫০০০	টেন্ডার	-	৬৬৫০০০	১০০%	
৬	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০৬	শিবেরডাংগী মোঃ সজ্জার আলীর বাড়ী হতে পূর্ব দিকে মোঃ আছির উদ্দিন মাস্তার এর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা পাকা করণ।	মোসাঁস নাছিম এন্টারপ্রাইজ, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।	৬০০০০০	৫৭০০০০	টেন্ডার	-	৫৭০০০০	১০০%	
৭	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০৭	১। চর রাজিবপুর মডেল পাড়া নুর উদ্দিনের বাড়ী হইতে উত্তর দিকে মসজিদ পর্যন্ত এইচবিবি করণ। ২। বড়াইডাংগী আনহারের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি করণ এবং ৩। কলেজ পাড়া বক্রাবের বাড়ী হতে ইন্ডিস আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পাঠে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	মোসাঁস জীবন ছেডার্স, কুড়িগ্রাম।	১০০০০০০	৯৫০০০০	টেন্ডার	-	৯৪৯৯৯৭	১০০%	
৮	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০৮	১। ধূলাউড়ি (ধুবালিয়া পাড়া) মসজিদের পাঠে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। ২। ০২নং ওয়ার্ডের কিন্ডারগার্টারী বাজারের পশ্চিম পাঠে রিং কালভার্ট নির্মাণ ৩। চর নেওয়াজি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাঠে গাইড ওয়াল নির্মাণ এবং ৪। ০৭ নং ওয়ার্ডে কলকিহারা মসজিদের সামনে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	মোসাঁস মুরাদ ছেডার্স, কুড়িগ্রাম।	৮০০০০০	৭৬০০০০	টেন্ডার	-	৭৫৯৯৯৮	১০০%	

(Signature)


(Signature)


৯	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/০৯	১। শংকর মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ ২। কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডে জেলা এল এল এল পূর্ব পার্শ্বের রাস্তায় গাছ ওয়াল নির্মাণ এবং ৩। কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৪নং ওয়ার্ডে ইউসুফ এর বাড়ীর রাস্তায় স্লোপ ড্রেপ নির্মাণ।	মোর্সান মুরাদ ট্রেডার্স, কুড়িগ্রাম।	৬০০০০০	৫৭০০০০	টেন্ডার	-	৫৬৯৯৯৩	১০০%
১০	এডিপি/রাজিব/ ২০২১-২২/১০	১। কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডে সাজাই ওয়ার্ডেদের বাড়ীর বাঁধের রাস্তায় গাছ ওয়াল নির্মাণ ২। রাজিবপুর পাটলি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেপ নির্মাণ এবং ৩। কোদালকাটি ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব পার্শ্বের পুকুরে স্লোপ ড্রেপ নির্মাণ।	মোর্সান জাহানারা ট্রেডার্স, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।	৭০০০০০	৬৬৫০০০	টেন্ডার	-	৬৬৪৯৯২	১০০%
১১	পিআইসি নং-১	উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মুর্যাল এর চারিপাশে বেটিং, টাইলস ও এস এস পাইপ দ্বারা উন্নয়ন করণ	মোঃ সুরমান আলি ইউপি সদস্য, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
১২	পিআইসি নং-২	উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মুর্যাল এর প্লাটফর্মে টাইলস ও পিসি রাস্তা নির্মাণ	মোঃ বাবু মিয়া, রাজিবপুর	১০০০০০	১০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	১০০০০০	১০০%
১৩	পিআইসি নং-৩	আনসার ভিডিপি ব্যারাকের রাস্তা সিঙ্গি দ্বারা উন্নয়ন করণ ও বালাদপার হিল সরবরাহ করণ।	মোঃ মেহাদি হাসান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কমকর্তা, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
১৪	পিআইসি নং-৪	আনসার ভিডিপি ব্যারাক ভবনের অতিরিক্ত সংস্কারণ।	মোঃ গোলাম কিবরিয়া, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
১৫	পিআইসি নং-৫	রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ।	মোঃ জায়েদা আমিন ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
১৬	পিআইসি নং-৬	রাজিবপুর ইউনিয়নে দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে স্বেচ্ছা মৌশিন সরবরাহ	মিরণ মোঃ ইলিয়াস ইউপি চেয়ারম্যান, রাজিবপুর।	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
১৭	পিআইসি নং-৭	রাজিবপুর ইউনিয়নে দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ।	মোঃ নূর নাহার বেগম, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
১৮	পিআইসি নং-৮	কোদালকাটি ইউনিয়নে দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ।	মোঃ হুমায়ন কার্বার ইউ.পি চেয়ারম্যান, কোদালকাটি।	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
১৯	পিআইসি নং-৯	কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডে পাইকান্দারী পাতা সহিদুলের বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে জঙ্গলদিগের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার রিং কালভার্ট নির্মাণ।	মোঃ নূরুল আমিন, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
২০	পিআইসি নং-১০	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নে দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে স্বেচ্ছা মৌশিন সরবরাহ।	ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ)	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
২১	পিআইসি নং-১১	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে রিং স্কাব সরবরাহ	মোঃ আসাদুজ্জামান মাসুদ, ইউপি সদস্য, মোহনগঞ্জ	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%
২২	পিআইসি নং-১২	চর সাজাই দাখিল মাদ্রাসায় আসাবাপত্র সরবরাহ করণ	মোঃ ফরিদুল ইসলাম ইউ.পি সদস্য, কোদালকাটি	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কমিটি	২০০০০০	১০০%


গণসংগঠন


৫


২৩	পিত্রাহিসি নং- ১৩	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নে দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নালকুপ সরবরাহ।	মোঃ ইসমাইল হোসেন, ইউপি সদস্য, মোহনগঞ্জ	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কন্সিট	২০০০০০	১০০ %
২৪	পিত্রাহিসি নং- ১৪	রাজিবপুর উপজেলায় অফিসার্স ক্লাবে বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ করণ।	মোঃ আনোয়ার হোসেন, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কন্সিট	২০০০০০	১০০ %
২৫	পিত্রাহিসি নং- ১৫	নয়ারচর শংকরপুর পাড়া ঝিপপাও মাঠ হতে ওয়াহাব মন্ডলের পুকুরের ধারে গাছত ওয়াল নিমাণে।	মোঃ শাহ আলম, ইউপি সদস্য মোহনগঞ্জ	২০০০০০	২০০০০০	-	ঋঃ কন্সিট	২০০০০০	১০০ %


হিসাব রক্ষক/হিসাব সর্ককারী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ক্রীম সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন।


বরাদ্দ (স্বাক্ষ টাকা)
বিশেষ বরাদ্দকৃত টাকা = ২০.০০
উপজেলাঃ চর রাজিবপুর


জেলাঃ কুড়িগ্রাম।


তারিখঃ ০৩/০৭/২০২২


ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	প্রকল্প চেয়ারম্যান/টাকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	বাস্তবায়নের ধরণ		ব্যয়িত টাকা	কাজের অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
						টেন্ডার	প্রঃ কন্সট্রাক্শন			
১	পিআইসি নং-১	বাগিচামারী নয়াপাড়া গুহুগ্রামে গাইড ওয়াল নির্মাণ	মিরণ মোঃ ইলিয়াস, ইউপি চেয়ারম্যান, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	
২	পিআইসি নং-২	বাগিচামারী কামালের পোকালের পার্শ্ব গুহুগ্রামে গাইড ওয়াল নির্মাণ	মোঃ আজাদ খান, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	১০০০০০	১০০ %	
৩	পিআইসি নং-৩	রাজিবপুর ইউনিয়নের বটতলার বিভিন্ন স্থানে পাকা রাস্তা রক্ষাকরণ কক্ষে বস্তা ধারা উন্নয়ন করণ	মোঃ আব্দুল হাই, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	
৪	পিআইসি নং-৪	রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ	মোঃ গোলাম হোসেন, ইউপি সদস্য, মোহনগঞ্জ	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	
৫	পিআইসি নং-৫	রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে শ্রেণী মেশিন সরবরাহ	মোঃ আজিজার রহমান, ইউপি সদস্য, মোহনগঞ্জ	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	
৬	পিআইসি নং-৬	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নে নয়রচর ফাজিল মাদ্রাসার সাথে রাস্তার এইচ বি বি স্বারা রাস্তা উন্নয়ন করণ	মোঃ বাদশা মন্ডল, মোহনগঞ্জ	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	
৭	পিআইসি নং-৭	চান মেয়ারের বাড়ির পার্শ্ব রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ	মোঃ নূর নাহার বেগম, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	
৮	পিআইসি নং-৮	রাজিবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্মিট লাইট সরবরাহ করণ	মোঃ লাল মিয়া, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	
৯	পিআইসি নং-৯	রাজিবপুর উপজেলা শিশু পार्কে স্মিট লাইট সরবরাহ করণ	মোঃ আলম, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	
১০	পিআইসি নং-১০	রাজিবপুর উপজেলায় জামালপুর সীমানায় মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলক স্থাপন	মোঃ আবুসামা, ইউপি সদস্য, রাজিবপুর	২০০০০০	২০০০০০	-	প্রঃ কন্সট্রাক্শন	২০০০০০	১০০ %	


০৩/০৭/২২
হিসাব রক্ষক/হিসাব সর্কারী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


০৩/০৭/২২
উপ-সর্কারী প্রকৌশলী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


০৩/০৭/২২
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।


উপজেলা চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।