

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রাজারহাটকুড়িগ্রাম।
rajarhat.kurigram.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৭.৪৯৭৭.০০০.০২.০২৫.২০- ২২১২

তারিখঃ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
১১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দ এবং রাজস্ব তহবিলের অর্থদ্বারা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: ০১. স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকার স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০৫০২০২২-২৩(৭), তারিখ: ০৮/০৭/২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রাজারহাট উপজেলার স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দকৃত অর্থদ্বারা (রাজস্ব তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় কোন অর্থ স্থানান্তর হয়নি) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) রাজারহাট, কুড়িগ্রাম এর নিকট হতে সংগ্রহপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সহকারি সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
মূল্যায়ন-৩ শাখা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

০১. জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম।
০২. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।
০৩. অফিস কপি।

নূরে তাসনিম

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

ফোনঃ ০৫৮২৭-৫৬০০১

মোবাইল : ০১৭০৯-৯৭৪৫০২

up@rajarhat@mopa.gov.bd

২৬/১২/২০২২

স্মারক নং : ৪৬.০২.৪৯৭৭.০০০.১৪.০০১.২২- ১৩০২

তারিখঃ ২০/০৯/২০২২ খ্রি

প্রতি


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। তথ্যাদি = ০১ (এক) সেট।


20/09/2022
(মোঃ সোহেল রানা)
উপজেলা প্রকৌশলী
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

e-mail: ue.rajarhat@lged.gov.bd

প্রতিবেদন ছক

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

ক্র.সং	কিস্তি	২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব)	বিবরণী	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধীকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্য শেষের তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	স্বাক্ষর	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	ক্রেতা/দর	সেম পরিচালনা করবে (উন্নয়ন/বিনিয়োগ)	জ্ঞানভান্ডার, আবেদন, জারি করা হয়েছে কিনা	পিপিয়ার /০৮ অনুযায়ী সর্বমোট প্রতিষ্ঠানের নিতীশিকা পালন করা হয়েছে কিনা
				প্রাকল্পিত মূল্য	যুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)		সম্পূর্ণ (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১ম কিস্তি	০৫.০৮.২১	১৫.৫১	১। বিভিন্নতরঙ্গ ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডের বিতান খাঁ মৌজার কাছে উদ্দীনের বাড়ী হতে ছলিম বাজারের মধ্যে দিয়ে বিতান খাঁ স্থায়ী পথ নির্মাণ করা হবে।	২০০০০০.০০															
২য় কিস্তি	০২.১১.২১	১৫.৫১	২। রাজারহাট ইউনিয়নের কান্দুয়া মৌজার পোলজারের বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা হতে মজির উদ্দিন মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	১৭০০০০.০০	৫৪৮১৫০/-	৫৪৮১৫০/-		১০০	১০০		২৬.৬.২২	২৬.৬.২২	৩০.৬.২২						
৩য় কিস্তি	২৬.০১.২২	১৫.৫১	৩। কান্দুয়া সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষ বেরামত ও সংস্কার করণ	২০০০০০.০০															
৪র্থ কিস্তি	১৭.০৪.২২	১৫.৫১	৪। রামরতন মৌজার সনাতনের বাড়ি হতে সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করণ	২০০০০০.০০	৪৭৫০০০/-	৪৭৫০০০/-		১০০	১০০		২৬.৬.২২	২৬.৬.২২	৩০.৬.২২						
রাজস্ব খাত	---		৫। হিনাই ইউনিয়নের বন্দুর্ বাজার হতে স্বর্গীয় উত্তম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	২০০০০০.০০															
বিশেষ বরাদ্দ	২০.০০		৬। উমর মজিব ইউনিয়নের মুলখী মৌজার মজনপাড়া মুরানী হাফেজি মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করণ।	২০০০০০.০০	৬৬৫০০০/-	৬৬৫০০০/-		১০০	১০০		২০.৬.২২	২০.৬.২২	৩০.৬.২২						
বিশেষ বরাদ্দ	১০.০০		৭। নাভিকশান ইউনিয়নের মটিকবেগ মৌজার বানশা বকরী চাতানের পিছনের এইচবিবি রাস্তা হতে ডালশাডি আবুল হোসেনের বাড়ি গামী রাস্তা আরসিসি করণ	২০০০০০.০০															
	৯২.০৪		৮। নাভিকশান ইউপি যত্নাট গমির উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার বেরামত ও সংস্কার করণ	২০০০০০.০০															
			৯। চাকিপুর ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডের রাজারহাট-চান্দামারী রোড হতে হেনুর বাড়িগামি রাস্তা এইচবিবি করণ।	২০০০০০.০০	৩৮০০০০/-	৩৮০০০০/-		১০০	১০০		২০.৬.২২	২০.৬.২২	৩০.৬.২২						
			১০। বিনানক ইউনিয়নের চতুর্থ মৌজার দাড়িমার পাড় জামে মসজিদেও ইকদাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০০০০০.০০															

২০/০৪/২০২২

Handwritten signature

স্বাক্ষরঃ (মোঃ সোবেহ রানা) উপজেলা প্রকৌশলী রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

স্বাক্ষরঃ (আবিস ইকবাল সোহরাওয়ার্দী) চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

প্রতিবেদন ছক

প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।
 এডিসি খোক/বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

ক্রমিক সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিসি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী	টাকা পরিমাণ (সংক্ষেপ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়		সংশ্লিষ্ট SDG বোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		ব্যয়/সংকট প্রকল্পের অবস্থান	কার্যা সম্পন্ন তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কাজ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালক নাম	কেউ/ দর	সেম পত্রিত করা হয়েছে (উভয়/ নির্দিষ্ট) (সিপিএসি)	জামানত, আবস্থা, চাকির টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিয়ার /০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা সম্মত হয়েছে কিনা	১০	
						আর্থিক (%)	ভৌত (%)		আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
			১১। রাজারহাট ইউনিয়নের ছাতিমকলকোষা মৌজার নুরুল হক এর বাড়ি হতে বোতলারপাড় জামে মসজিদপানী রাখার এইচবিবি করণ। ১২। রাজারহাট-নাজিমখান রোডের মোহেদি হাসান এর বাড়ির সামনে হতে বালশা মিমার বাড়ি পর্যন্ত অবশিষ্ট যাত্রা এইচবিবি করণ। ১৩। চাকিরপশার ডালুক মৌজার মজলপাড়া ইন্দাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১৭০০০০.০০ ১৫০০০০.০০ ২৫০০০০.০০ ৫৭০০০০.০০	৫৪১৫০০/-	৫৪১৫০০/-	৩০০	১০০	১০০	২০.৬ ২২	২০.৬ ২২	৩০.৬ ২২	১০.৬ ২২								
			১৪। রাজারহাট ইউনিয়নের মেকুরটারী মৌজার নারায়নের বাড়ির সামনে হতে বিজন চান্দুয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরগিসি করণ ১৫। রাজারহাট ইউপি'র মেকুরটারী মৌজার সিদ্দিকুল্লার তেপতি হতে দরির হাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	২০০০০০.০০ ১৫০০০০.০০ ৩৫০০০০.০০	৩৩২৫০০/-	৩৩২৫০০/-	১০০	১০০	১০০	২০.৬ ২২	২০.৬ ২২	৩০.৬ ২২									
			১৬। উমরমজিদ ইউপি'র উমর পাহাড়ী এতিমখানা ও হাকিমিয়া মাদ্রাসার টয়লেট এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ ১৭। রাজারহাট মহিলা ডিরি কলেজ সংস্করণ শান্তিনগর রোডগামি রাজায় ইউজেন্স নির্মাণ ১৮। চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বাথরুমের সেবাসমত ও সংস্কার করণ।	১০০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ১২৪১৫০.০০ ৩২৭১৫০.০০	৩১০৭৯২/৫০	৩১০৭৯২/৫০	১০০	১০০	১০০	২০.৬ ২২	২০.৬ ২২	৩০.৬ ২২									
			অনুসূচিক ০.৫০% + সার্ভিস/জরিপ ১%	৯৩০০০.০০	৩৫১১৫০/-	৩৫১১৫০/-	৯৩০০০.০০	৯৩০০০.০০	৯৩০০০.০০												
			মোট																		

২০.৬.২০২২
২০/০৬/২০২২
(মোঃ সোহেল রানা)
উপজেলা প্রকৌশলী
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

২০.৬.২০২২
২০/০৬/২০২২
(নূরু তালিম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

২০.৬.২০২২
২০/০৬/২০২২
(মোঃ ইকবাল সোহরাওয়ার্দী)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

প্রতিবেদন ছক

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

২। এডিপি শোক/বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

ক্র.সং	বিস্তৃত	২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন		অগ্রগতির আকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্য শেষের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাল শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কেন পছন্দের বাস্তবায়ন করা হয়েছে (উভয়/সিপিপি)	আনয়ন, আয়কর, ডায়েরি ট্যাক্স কর্তন করা হয়েছে কিনা	পরিচালনা/অর্থায়ন/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পালন করা হয়েছে কিনা	মোট
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১৯। রাজারহাট উপজেলার ০৭ টি ইউনিয়নে খামারীদের মাঝে পশুর খাদ্য সরবরাহ ও বিতরণ	৭০০০০০.০০	৭০০০০০/-	৭০০০০০/-		১০০	১০০		২০.৬.২২	২২	৩০.৬.২২			টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২০। রাজারহাটের সকল ইউনিয়ন পরিষদের জন্য শস্য শেদিন করা ও বিতরণ	৩০০০০০.০০	৩০০০০০/-	৩০০০০০/-		১০০	১০০		২০.৬.২২	২২	২৪.৬.২২			টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২১। রাজারহাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের মাঝে শস্য শেদিন বিতরণ	৫০০০০০.০০	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-													
			২২। রাজারহাট উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেবা-খাদ্য সরবরাহ	৩০০০০০.০০	৩০০০০০/-	৩০০০০০/-													
			২৩। উপজেলা বাহু কমপ্লেক্সে এ জলাতঙ্ক ডাকবিন সরবরাহ করা	৬০০০০০.০০	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-													
			২৪। ফরাসি ইকোহাট সার্ভিস প্রকল্পের মাধ্যমে	৩০০০০০.০০	৩০০০০০/-	৩০০০০০/-													
			২৫। বিনামূল্যে ইউনিয়ন পরিষদের পচ্ছিমতর অগ্রিম প্রকল্পের সুবিধার্থীদের জন্য সার্ভিস নির্মাণ	৬০০০০০.০০	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-													
			২৬। রাজারহাট অস্বাস্থ্যকর স্থান পরিষ্কারের মাধ্যমে	৬০০০০০.০০	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-													
			২৭। চাকরিপাশর বাকবন্দ ও প্রতিবেদী বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ	৬০০০০০.০০	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-													
			২৮। চাকরিপাশর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে জলাতঙ্কতার নিরসনে ডায়ালিসিস সেন্টার ও বিতরণ	৬০০০০০.০০	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-													
			২৯। রাজারহাট উপজেলার ০৭ টি ইউনিয়নে কৃষকদের মাঝে ধান বীজ ক্রয় ও বিতরণ	৩০০০০০০.০০	৩০০০০০০/-	৩০০০০০০/-													
			মোট																

২০/০৭/২০২২
 (মোঃ মোহাম্মদ হান্নান)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

(নুরে জাসমিন)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

(জাহিদ ইকবাল সোহরাওয়ার্দী)
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

প্রতিবেদন হক

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।
 ২। এডিপি থেকে/বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

ক্র.সং	কিস্তি	তারিখ	টাকা পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সর্বমুঠ SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের প্রকারে অবস্থান	কার্য দানের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেজি/দর	কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (নিশ্চিত)	আরম্ভ, জারক, জারক, জারক করা হয়েছে কিনা	পরিষদ/অর্থায়ন কর্মসূচির সীমিত করা হয়েছে (নিশ্চিত)	সিপিআর/সিপিআর/সিপিআর গণন করা হয়েছে কিনা	মোট
				প্রাকল্পিত মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)		ভৌত (%)												
১	২	৩		৫	৬	৭	৪	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
				১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				১১১০০০.০০	১১১০০০.০০	১১১০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				১২৫০০০.০০	১২৫০০০.০০	১২৫০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				১২৫০০০.০০	১২৫০০০.০০	১২৫০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৩.৬	৩০.৬			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
				১৮৬১০০০/-	১৮৬১০০০/-	১৮৬১০০০/-															

শাকরঃ
 (আইসি ইকোবাল গোয়াওয়ারী)
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

শাকরঃ
 (মুন্সে তাসনিম)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

শাকরঃ
 (মোঃ মোহেস রানা)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

প্রতিবেদন ছক

- ১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িাম।
 ২। এডিপি খোক বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

ক্র.সং	২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের আধিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিবেদন নাম	বৈধ/দ্র	সেমি প্রতিবেদন বাস্তবায়ন করা হয়েছে (ডেডলাইন/নির্দিষ্টতার) কিনা	জ্ঞানসন্মত, আর্থিক, ডাটায় ট্রাস্ট করা হয়েছে কিনা	নির্দিষ্টতার /০৮ অব্যাহতি স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠানের নিয়মিতকরণ পাশের করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
		প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্ত মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখ পর্যন্ত অর্থ বয়	আর্থিক (%)		ভৌত (%)												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			৪৪। রাজস্বকোট মহিলা তিনটি কলেজের বাউজারী ওয়াল নির্মাণ পাট-১	৬০০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৮	১০০	১০০	১১	২৩.৬	২৪.৬.২২	৩০.৬	১৫	১৬	কোম্পানি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৪৫। রাজস্বকোট মহিলা তিনটি কলেজের বাউজারী ওয়াল নির্মাণ পাট-২	৪৪০০০০.০০	৪২০৮৫০.০০	৪২০৮৫০.০০		১০০	১০০		২৩.৬	২৪.৬.২২	৩০.৬			কোম্পানি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মোট	১০৪০০০০/-	৯৯০৮৫০/-	৯৯০৮৫০/-													

২০.৮.০৫
 ২০/০৯/২০২২
 (মোঃ সোহেল রানা)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 রাজারহাট, কুড়িাম

স্বাক্ষরঃ


 (মুন্সে ডিসিনিং)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 রাজারহাট, কুড়িাম

স্বাক্ষরঃ


 (জাহিদ ইকবাল সোহরাওয়ারী)
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িাম


স্বাক্ষরঃ

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা এডিপি/রাজস্ব	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিসর/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়			অডিট সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নার্থী/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান ও কোড নং	
				টেডারে কতটি ও মোট টাকা	সিপিপি/সি/কোম্পানি কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট আপত্তির সংখ্যা	মোট নিষ্পত্তি		মোট অনিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	যোগাযোগ = ০১	১৭	২০২১-২০২২												
২	পানীয় জল ও পয়ঃ নিষ্কাশন = ০২	৩	২০২১-২০২২												
৩	শিক্ষা = ০৩	১৪	২০২১-২০২২												
৪	ভৌত অবকাঠামো = ০৪	১১	২০২১-২০২২	১৮ টি টাকাঃ ৪৩২২১৫০/-	১৬ টি টাকাঃ ২৮৫১৮৫০/-	--	--	--	--	৯২০৪০০০/-	৯২০৪০০০/-	--	--	--	--
		৪৫		৪৩২২১৫০/-	২৮৫১৮৫০/-	--	--	--	--	৯২০৪০০০/-	৯২০৪০০০/-	--	--	--	--

২০.৮.২০২২
২০/০৭/২০২২
(মোঃ সেহেল রানা)
উপজেলা প্রকৌশলী
রাজারহাট, কুড়িয়া


(মুঃ আসিম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রাজারহাট, কুড়িয়া


(মোঃ ইকবাল মোহাম্মদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, রাজারহাট, কুড়িয়া