

**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"**

- ১। প্রতিষ্ঠানের নাম : চিরিরবন্দর উপজেলা পরিষদ, জেলা দিনাজপুর।  
 ২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন :

২০২২-২৩ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সিপি SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের সূত্র/স্বত্ব স্বত্ব	কার্য দেখার তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রক্রিয়ার নাম	রেট /দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আবক্ষর, জাতির টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	সিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মূল্য মূল্য	৩০শে জুন/২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
<b>প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত:</b>																			
১৫	২৩-৮-২২	১৭৪৭০০০.০০	৩নং ফতেজপুর ইউনিয়নের অধীন ফতেজপুর মটুপাহাড়া যাওয়ার রাস্তায় উত্তরে পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		২-৫-২৩	২-৫-২৩	১২-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২৫	১৫-১১-২২	১৭৪৭০০০.০০	৩নং ফতেজপুর ইউনিয়নের অধীন ফতেজপুর মটুপাহাড়া যাওয়ার রাস্তায় উত্তরে পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		২-৫-২৩	৩-৫-২৩	১২-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩৫	২৯-১-২৩	১৭৪২০০০.০০	৩নং ফতেজপুর ইউনিয়নের অধীন সাকি মেম্বারের বাড়ির নিকট পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		৩-৫-২৩	৪-৫-২৩	১৪-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪৫	১৬-৪-২৩	২০১১০০০.০০	৩নং ফতেজপুর ইউনিয়নের অধীন দেবীপল্লী বাজারে আরসিসি ঘরা চাশাই করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%		৩০-৪-২৩	৩০-৫-২৩	১২-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ বরাদ্দ	২৫-৫-২৩	২৫০০০০০.০০	৬নং অমরপুর ইউনিয়নের অধীন কুতুবভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এ ছাত্র ছাত্রীদের বসার হাই-শেলে বেঞ্চ সরবরাহ করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		৩০-৪-২৩	১-৫-২৩	১০-৬-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৮নং সাইতাবা ইউনিয়নের অধীন খোচনা নদীপাড়ায় ইউড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৩	১০০%	১০০%		১১-৫-২৩	১০-৫-২৩	৩০-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১০নং পুনটি ইউনিয়নের অধীন ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঙ্গার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		৩-৫-২৩	৪-৫-২৩	১৫-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১০নং পুনটি ইউনিয়নের অধীন ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রিং পাইপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৩	১০০%	১০০%		৩-৫-২৩	৪-৫-২৩	৩০-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			চিরিরবন্দর উপজেলার পুনটি সার্বজনীন শ্মশান ঘাট সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%		৩-৫-২৩	৪-৫-২৩	৩০-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১২নং আলোকভিহি ইউনিয়নের আতীদের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		২-৫-২৩	৩-৫-২৩	২৪-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			অমিনুল বিএসসিদের ওয়াতিয়া মসজিদের পশ্চিমে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		৩০-৪-২৩	৩০-৪-২৩	২৮-৫-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩নং ফতেজপুর ইউনিয়নের অধীন চৌধুরীপাড়া মর্তুজার বাড়ীর নিকট হতে নবাবের পুকুরপাড়া পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৩	১০০%	১০০%		১৪-৬-২৩	১৫-৬-২৩	২১-৬-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১১নং তেতুলিয়া ইউনিয়নের অধীন ৪নং ওয়ার্ডের কৃষক বন্ধু কমিউনিটি সেন্টার মেরামত।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		১৪-৬-২৩	১৫-৬-২৩	২০-৬-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৬নং অমরপুর ইউনিয়নের অধীন শান্তির বাজার এতিমখানা সংস্কার।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		১৪-৬-২৩	১৫-৬-২৩	২২-৬-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১০নং পুনটি ইউনিয়নের অধীন ৬নং ওয়ার্ডের কমলপুর মৌজায় সার্বজনীন কাপিসিঙ্গির সংস্কার।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		১৪-৬-২৩	১৫-৬-২৩	২২-৬-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১নং নশরতপুর ইউনিয়নের অধীন রানীরবন্দর বাঘতুল নুর জামে মসজিদের ওয়াস রুম নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%		১৪-৬-২৩	১৫-৬-২৩	২০-৬-২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

২০২২-২৩ বছরে-মোট খরচ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্য্য দেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পরিষ্কার নাম	রেট /দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	শিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
			দরপত্র আহবানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত																	
			চিরিরবন্দর উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে দুই মহিলাদের মাঝে শেলাই মেশিন বিতরণ।	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%		১৯-৬-২০	১৯-৬-২০	২৫-৬-২০			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			চিরিরবন্দর উপজেলায় রেল স্টেশন বাজার হতে বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মিসি করণ।	৬৫০০০০.০০	৬৫০০০০.০০	৬৫০০০০.০০	৯	১০০%	১০০%		১৯-৬-২০	১১-৬-২০	২-৮-২০			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			চিরিরবন্দর উপজেলায় দক্ষিণ আলোকভিহি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাদ নির্মাণ।	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		১৯-৬-২০	১৯-৬-২০	২-৬-২০			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১। নশরতপুর মৌজার বালাপাড়া সাহাজানের বাড়ি হইতে শফিকুলের বাড়ি অভিমুখে ড্রেন নির্মাণ। ২। উত্তর নশরতপুর বাকালীপাড়া রাস্তার সাথে তজরহাজির পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ। ৩। দক্ষিণ নশরতপুর মতলপাড়ার রাস্তার সাথে পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ। ৪। ১নং নশরতপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ড্রেন সংস্কার ও প্রাপ স্থাপন।	৯০৯৪৭১.২৯	৮৬৩৯৯৭.৭২	৮৬৩৯৯৭.০০	১৩ ৯ ৯ ১৩	১০০%	১০০%		৮-৬-২০	১০-৬-২০	২২-৬-২০			সৈনিক মানব মার্গ, মিনসাপুর ৫৪০০.০০ এক সৈনিক পরিদিন, মিনসাপুর ৫৩২০.০০	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১। সুখীপীর ফুল বাই সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ। ২। দারুল ফালা মদ্রাসায় বাই সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ। ৩। দক্ষিণ আব্দুলপুর নির্মাণের বাড়ী রাস্তায় আরসিসি ড্রেপ নির্মাণ। ৪। নাদেড়াই ভেতার পাড়া জামে মসজিদের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেপ নির্মাণ। ৫। উপজেলা জুমি অফিসের সেবা প্রার্থীদের বসার স্থান সংস্কার।	৮২২৩৯৬.৬৭	৭৮১২৭৬.৮৩	৭৮১২৭৬.০০	৪ ৪ ১৩ ১৩ ৯	১০০%	১০০%		৭-৬-২০	৯-৬-২০	২০-৬-২০			ঐ	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১। পূর্ব সাইতাজা আকানু পাড়ায় গাইড ওয়াল নির্মাণ। ২। সৈয়দা তেলী পাড়া মোকারম বাড়ীর পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ। ৩। খোচনা এইচবিবি সংলগ্ন আতাবোরের পুকুরে নিকট ইউড্রেপ নির্মাণ। ৪। খোচনা এইচবিবি সংলগ্ন আতাবোরের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ। ৫। পশ্চিম সাইতাজা দবিরের বাজারে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৯০৯৫৭৭.৩৫	৮৬৪০৯৮.৪৮	৩০১৪৪৫.০০	৯ ৯ ১৩ ৯ ৯	১০০%	১০০%		৭-৬-২০	৯-৬-২০	২০-৬-২০			ঐ	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১। বিন্যাকুড়ি কলেজের ওয়াস ব্রক নির্মাণ। ২। শেখ রাসেল মিনি টেডিয়াম এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ভবন সংস্কার।	৮৯৯১৭০.১৫	৮৫৪২১১.৬৪	৮৫৪২১১.০০	৬ ৯	১০০%	১০০%		৬-৬-২০	৮-৬-২০	২০-৬-২০			ঐ	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১। চিরিরবন্দর উপজেলায় গরিব ও অসহায় মহিলাদের মাঝে শেলাই মেশিন এবং মেখাবী ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বাই সাইকেল বিতরণ। ২। চিরিরবন্দর উপজেলার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রড সিমেন্ট ও টিন সরবরাহ করণ।	১৬৫০০০০.০৬	১৫৬৭৫০০.০৫	১৫৬৭৫০০.০০	৫ ৯	১০০%	১০০%		১১-৬-২০	১৩-৬-২০	২৫-৬-২০			ঐ	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

Am

R

২০২২-২৩ বছরে মোট বরাদ্দ (এতিপি/বিশেষ বিধরণী)			বাহ্যাবহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সিডি SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অঙ্গণতি		আধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্য বেশের তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালক নাম	স্টেট /দপ	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/ সিপিপি)	জামানত আরও জাতির টাকার কর্তন করা হয়েছে কি না	সিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সিপিপি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১। নাদেড়াই ভূখণ্ড জামে মসজিদের পার্শ্ব গাইড ওয়াল নির্মাণ। ২। হরতপুর গবেষণাপাড়া পুরাতন জামে মসজিদের পার্শ্ব গাইড ওয়াল নির্মাণ। ৩। নাদেড়াই ক্রান্তি বানিজ্যপাড়া জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্ব গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৭১৪২৮৫.১১	৬৭৮৫৭০.৮৫	৬৭৮৫৭১.০০	৯	১০০%	১০০%		৮-৬-২৩	১০-৬-২৩	২২-৬-২৩	ই	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও গুণ সুরিধা ( প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি না?)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের ধরন ও কোড সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি / ধরণ		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এতিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়			অভিতি সংক্রান্ত তথ্য			বাস্তবায়নকারী/বাহ্যাবহিত প্রকল্পের মান কোড সংখ্যা
				টেক্সট কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	সিপিপি কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	গত বছরের জেস	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জেস	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট আর্পকির সংখ্যা	স্টেট নির্দেশিত	মোট অনির্দেশিত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	১	১৪	২০২২-২৩	২৪টি = ৬৮,৯৭,০০০/-	১৬টি = ২৮,৫০,০০০/-	--	৩০১৬৫২১১.০০	২৪৪৯৪২৮৫.০০	--	৯৭,৪৭,০০০.০০	৯৭,৪৭,০০০.০০	--	--	--	১৪
২	২	৪				--	--	--							১৪
৩	৩	৬				--	--	--							১৪
৪	৪	৬				--	--	--							১৪
৫	৫	৬				--	--	--							১৪
মোট		৪০		২৪টি = ৬৮,৯৭,০০০/-	১৬টি = ২৮,৫০,০০০/-	০.০০	৩০১৬৫২১১.০০	২৪৪৯৪২৮৫.০০	০.০০	৯৭,৪৭,০০০.০০	৯৭,৪৭,০০০.০০				৪০

\* প্রকল্প ধরনের জন্য কোড সংখ্যা -১, যোগাযোগ(রাজস্ব, ঘাট ইত্যাদি)-২, পানীয় জল ও পরিষ্কার-৩, শিক্ষা-৪, ভৌত অবকাঠামো-৫, স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।  
 ৫। সার্বিক মন্তব্য: (এতিপি ও রাজস্ব খোঁক বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জনগণত মান বিষয়ে সকল সংস্থার সুস্পষ্ট মতামত)।  
 প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(মোহাম্মদ কবির উম্মীন শাহ)  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 চিরিবন্দর, দিনাজপুর  
 ২১/৬/২৩

(মোহাম্মদ কবির উম্মীন শাহ)  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 চিরিবন্দর, দিনাজপুর।